Orøgård Vandværk Tilsynsskema 2026

Orøgård-Enghaven Vandværk tilsyn 4. juni 2026		Ja / God	Nej / Dårlig	Bemærkninger, type
Vandværksbygning	**Beskrivelse**			*Leif fra Holbæk Rørmontage efterser Vandværket, og pejler mv.*
	Udv. vedligeholdelse god	**X**		*Gul murstensbygning* *Indvindingstilladelse til 6.500 m^3* *Flisebelagt sti op til vandværksbygningen.* *Græsplæne rundt om vandværksbygningen.* *Beplantning om vandværksbygningen er beskåret.*
	Indv. vedligeholdelse god	**X**		*Pænt ældre lille vandværk. Pænt rengjort* *Renovering af vandværket i 2019:* *1: Filter serviceret* *Filter tømt for filtermateriale* *Der er installeret ny luftharpe i sandfilteret for at forbedre skylningsprocessen.* *Påfyldning af nyt filtermateriale (Kvarts sand)* *2: Iltningstårn og reaktionsbassin er renset ned på væggene og i bunden.*
	Zonering	**X**		*Der er opsat skiftesko.*
	Intern el-installation	**X**		*Nyere dato*
	Interne rørledninger	**X**		
	Sikring af luftindtag/ventilation	**X**		
Sikkerhed	**Indhegning**	**X**		
	Aflåst port	**X**		
	Alarm, port		**X**	
	Aflåst dør	**X**		
	Alarm, dør		**X**	
	Anden overvågning		**X**	
Behandlingsanlæg	**Methan-afblæsning, type**		**X**	
	Reaktionsbassin	**X**		*3,4 m^3*
	Beluftnings-anlæg, type	**X**		*Rislebakke – ny sitandsat iltningstårn i 2025 + rengjort i 2019*
	Filteranlæg, type	**X**		*Enkelt- lukket.*
	Filteranlæg, kapacitet	**X**		*7 m^3/t.*
Udpumpning	**Rentvandspumper, antal, type**	**X**		*2 stk.*
	Antal trykzoner			*En zone*
	Styring	**X**		*VLT*
	Prøvetagningshane	**X**		*m. skilt. Der er ligeledes mulighed for prøvetagning andre steder i behandlingsprocessen.*
	Vandmålertype/størrelse	**X**		*Elektrisk vandmåler.*
Rentvandsbeholder, højdebeholder, vandtårn	**Beliggenhed**	**X**		*Under vandværksbygningen – renoveret i 2015. Oplyst af vandværket overvejer, hvornår den skal inspiceres/rengøres næste gang.*
	Volumen	**X**		*40 m^3*
	Aflåst dør eller lem	**X**		*Der er monteret et nyt dæksel med opkant/krave så snavs ikke falder ned i rentvandstanken i 2015*
	Alarm på samme		**X**	
	Sikring af luftindtag/ventilation	**X**		
	Seneste inspektion	**X**		*Rentvandstanken inspektion udført i 2019 af Danwatec i forbindelse med at recirkulering af rent vand tilbage over filtrene).*
	Seneste renovation	**X**		*Afløb og rør gennem rentvandstanken er fjernet ved renovering i 2015.*
Spildevand/slam	**Skylningsprocedure**	**X**		*Manuel skylning Ca. hver 14 dag.*

Orøgård Vandværk Tilsynsskema 2026

	Skyllevandsmængde, årlig	**X**		*Ingen måler – det beregnes som differencen mellem indpumpet og udpumpet vandmængde.*
	Skyllevandsmåling, type		**-**	*Ingen måler – måles som differencen imellem indpumpet og udpumpet vandmængde*
	Bundfældningsanlæg	**X**		*Udledning af skyllevand sker via drænledning til Salvig Bugt.* *Vi har modtaget dokumentation for at I har renoveret bundfældningstank. Danwatec har i efteråret 2021 etableret en bundfældningstank på 6,3 m3 hævet ca. 20-30 cm over jorden.*
	Indhegnet	**(X)**		*På værksgrunden (lukket brønd).*
	Afløb til, seneste analysedato	**X**		*Salvig Bugt – Holbæk Fjord* *Seneste analyse: 5. oktober 2022* ***Vigtigt at I bestiller en skyllevandsprøve én gang årligt.***
	Slamhåndtering	**X**		*Der er stillet krav om håndtering af slam i indvindingstilladelsen. Bundfældningstanken har ikke været tømt. Husk at kontakte os før tømning for at tale om analyse af slam og bortkørsel*
	Seneste tømning, analyse	**X**		
Diverse drift	**Ringforbindelse**	**-**		*Til Salvig Vandværk, og til Næsby Vandværk. Kan også nødforsynes fra Børrehoved Vandværk via deres generator, igennem Salvig Vandværks ledningsnet.*
	Nødstrømsforsyning	**-**		
	Pumpestrategi			*Frekvens*
	Affugter	**X**		*Der var ikke fugtigt i rummet, så den virker velfungerende*
	Kontrolplan godkendt	**X**		*Ja, og den følges. Dons mangler dog at indberette nogle analyser til Jupiterdatabasen. Vi har taget kontakt til Dons for at få det bragt i orden.*
	Beredskabsplan	**?**		
	Hygiejnekursus	**X**		*Leif fra Holbæk Rørmontage har deltaget på kurset.*
	Kvalitetssystem	**x**		*Ikke relevant da I indvinder under 17.000m3 årligt*
	Takstblad 2026	**X**		*Godkendt 14.11. 2025.*

Orøgård Vandværk Tilsynsskema 2026

Boring, DGU-nr.: intern nr.:	198.453	
	Ja	Nej
Beliggenhed: VV-bygning	X	
Overjordisk råvandsatation	X	
Underjordisk råvandsstation		-
Fredningsbælte, 10 m.	X	
25 meters zonen overholdt	X	
Indhegning/beplantning:	X	
DGU nr.	X	
Aflåst:	X	
Alarm:		X
Pejlestuds (mindst 25 mm):	X	
Automatisk pejling		X
Råvandspumpe, driftmæssig tilstand god	X	
Råvandspumpe, type/ydelse	8A-7	
Pumpestyring (VLT/On-Off)	On/off	
Prøveudtagningshane	X	

Boringen er ombygget til overjordisk siden sidste tilsyn.

Eftersyn foretaget af: Lotte Jakobsen og Rikke Kepp den 04.06.2026.